



75	49	Prosenice	Přerov	Stežka pro chodce a cyklisty Prosenice - Buk	562	3,7	ANO	ST z 9/2020						IT		IV	EPROJEKT, s.r.o.	2024	Cyklostežka je závislá na realizaci kruhového objezdu, který by umožnil bezpečné napojení přes frekventovanou komunikaci I/47. Bez okružní křižovatky či jinak řešením přístupu cyklistů a chodců nebude jednoduché získat stavební povolení. Vlastnické vztahy dotčených pozemků jsou předjednány, nebyl by zde problém. Dalším předpokladem je změna územního plánu na území obce Buk, která by umožnila výstavbu cyklostežky. Tato změna ÚP byla zahájena a procesně probíhá (snad dokončení příští rok, tzn. 2023).	
76	50	Prostějov	Prostějov	CS Anenská	197	2,8	ANO	DUSP z 11/2019	ANO					OI, Kraj		I	Ing. Tomáš Ruth	2022	Projekt řeší výstavbu nové dělené stežky pro pěší a cyklisty podél ulice Anenské na sídlišti Svobody.	
77	51	Prostějov	Prostějov	CS Okružní I. a II. etapa	350	14,2	ANO	DSP	ANO					IT		I	Alfaprojekt Olomouc		Jedná se o úsek mezi ulicemi Brněnskou a Lidickou - vysoká cena kvůli nutnému snížení nivelety stáv. kom. z důvodu odvodnění	
78	52	Prostějov	Prostějov	CS Říční	900	12,6	ANO	dokončení PD 3/2022	ANO					IT		I	Bc. Martin Vavřínek			
79	53	Prostějov	Prostějov	Cyklistická stežka v ulici Průmyslová I. a II. etapa	960	13,4	ANO	pracovává se DÚR + DSP						IT		I	Alfaprojekt Olomouc		Vzhledem k tomu, že jsou stále nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemku, který je součástí navržené stavby cyklostežky, nebylo doposud možné akci stavebně povolit. Jedná se o jeden pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, na který se část cyklistické stežky umísťuje v rámci II. etapy. Ide o odbočku za autobusovou zastávkou na ulici Průmyslová.	
80	54	Prostějov	Prostějov	CS Úřčická I. a II. etapa	1800	25,2	ANO	DUR z 2/2020	probíhá ÚR					IT		I	Alfaprojekt Olomouc		Pozemky budou zajištěny vyvlastněním po vydání DÚR, probíhá územní řízení	
81	55	Prostějov	Prostějov	CS Romže (úsek J)	1200	11,0	ANO							IT		I			žadáno zpracování DÚR + DSP	
82	56	Prostějov	Prostějov	CS Za Olomouckou (severní obchvat)	450	5,5	ANO							IT		I			Připravuje se zadání PD DÚR + DSP	
84	57	Přerov	Přerov	Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstavěště	635	4,2	ANO	DUR						IT		I	EPROJEKT, s.r.o.		Zatím nebyla dohoda s výstavěštěm	
86	58	Přerov	Přerov	Společná cyklostežka pro chodce a cyklisty v ulici Pod Váhy	270	6,9	ANO	PDPSP	ANO					IT	SFDI 2022	I	ITAKO Development s. r. o.	2022	Realizace nejdříve v roce 2022	
87	59	Přerov	Přerov	Cyklostežka Přerov - Lýsky - I. a III. etapa	410	6,2	ANO	zpracovává se DSP	vydáno ÚR		ANO			IT		I	Ing. Majer	2022	22.3.2022 vydáno ÚR, DÚR zpracována v 04/2020. Dle smlouvy se zpracovává zadání dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení. Tato cyklostežka se napojuje na rozestavěné propojení cyklostežky Žebračka - Sportovní, Předmostí - „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“.	
88	60	Přerov	Přerov	Cyklostežka Přerov - Lýsky - II. a IV. etapa	1761	15,8	ANO	ST z 4/2020						IT		I	Ing. Majer	2023	řeší se vztahy k pozemkům, po zpracování dokumentace a vyřízení příslušných povolení bude žádáno o dotace z ITI	
89	61	Přerov	Přerov	Cyklostežka Šířava-Svíslé-R.Stokládkové	896	17,0	ANO	ST z 8/2019						IT		I		2024	dále se připravují podklady pro zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení, jehož zahájení bude schvalovat Rada města 28.4.2022. Po zpracování dokumentace a vyřízení příslušných povolení bude žádáno o dotace z ITI	
90	62	Příkazy	Olomouc	Cyklostežka – směr Náklo	455	2,8	ANO	DSP z 4/2017	ANO					IT		II	DS+GEO projekt		Zbývající část, která nebyla dodována ze SFDI	
91	63	Rokytnice	Přerov	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 1-5	6470	77,6	ANO	DUSP z 12/2020						IT		část I, část II	Pontex Praha		V nejbližší době budeme tvořit znění příkazní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a ŘSD ČR, kde budou uvedeny povolitelné úseky cyklostežky a předpokládaný termín vydání ÚR a SP	
92	64	Rokytnice	Přerov	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 6-10	10083	136,1	ANO	DUSP z 12/2020						IT		II	Pontex Praha		V nejbližší době budeme tvořit znění příkazní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a ŘSD ČR, kde budou uvedeny povolitelné úseky cyklostežky a předpokládaný termín vydání ÚR a SP	
93	65	Rokytnice	Přerov	Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov - stavba I - záměry 11-13,15,16	5900	79,7	ANO	DUSP						IT		II	Pontex Praha		V nejbližší době budeme tvořit znění příkazní smlouvy mezi Obcí Rokytnice a ŘSD ČR, kde budou uvedeny povolitelné úseky cyklostežky a předpokládaný termín vydání ÚR a SP	
97	66	Skrbeň	Olomouc	Cyklostežka Skrbeň - Příkazy, k.ú. Skrbeň	289	2,2	ANO	DUSP z 11/2021	Probíhá řízení	ANO				IT		II	Ing. Luděk Vrba	2023	Vydání povolení, nedejde-li k nějakým komplikacím, očekáváme začátek června 2022.	
98	67	Smržice	Prostějov	CS Smržice-Čelechovice na Hané podél Českého potoka	483	4,3	ANO	ST z 2/2022						IT		III	Atelis	2024	probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků	
100	68	Strukov	Šternberk	Strukov – Cyklostežka Strukov a Žerotín	386	3,5	ANO	DUSP z 4/2021	probíhá řízení	ANO				IT		IV	Ing. Limanovský	2023	v koncepci se preferuje protilehlá strana	
101		Štěpánov	Olomouc	Štěpánov - Benátky - dopojení cyklostežky	234	7,7	ANO	DUSP z 9/2019	ANO									Atelis	2022	Zažádáno o dotaci na SFDI
102		Štěpánov	Olomouc	CS Moravská Huzová - Liboš	1214	15,3	ANO	ST z 5/2021							SFDI			Atelis	2024	
103	69	Šternberk	Šternberk	Cyklostežka Šternberk - Dolní Žleb - II. a III. etapa	812	26,0	ANO	PDPSP z 2/2018	ANO					IT		I	Ing. Kadlík	2023	výstavba stežky pro pěší a cyklisty ze Šternberku do Dolního ělebu. Stavba je v souběhu se silnicí III/44429	
104	70	Šternberk	Šternberk	Cyklistická komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova - projektová dokumentace	720	10,8	ANO	DSP z 3/2022	vydáno ÚR	ANO				IT		I	Ing. Majer	2023		
105	71	Těšetice	Olomouc	Rekonstrukce cyklostežky č.6034 a č.6025 v Těšetických - část Vojnice	375	3,4	ANO	DUSP z 11/2020			ANO			IT		IV	Ing. Limanovský	2023	podání na stavební úřad v létě 2022	
106	72	Těšetice	Olomouc	Rekonstrukce cyklostežky č.6034 a č.6025 v Těšetických - část Rataje	560	5,0	ANO	DUSP z 11/2020			ANO			IT		IV	Ing. Limanovský	2023	podání na stavební úřad v létě 2022	
107	73	Tovačov	Přerov	Cyklistická komunikace Podvalí	700	8,6	ANO	vává se DUSP z 5/2021			ANO			IT		II	Atelis	2023		
110	74	Újezd	Úněšov	Cyklostežka podél silnice III/44419 od COOPu po MK na p.č. 327	1138	17,1	ANO	zpracovává se ST						SFDI, IT		IV	Atelis	2024	Propojení cyklostežky Šternberk - Úněšov s přestupním terminálem a cyklostežkou do Haukovic	
111	75	Úněšov	Úněšov	Cyklostežka Horní Sukolom-Úněšov - II. etapa	2462	18,5	ANO	zpracovává se DUSP						IT		I	Atelis	2024	Pokračování přípravy po KPÚ, předpoklad SP 8/2023	
112	76	Úněšov	Úněšov	CS Horní Sukolom – Úněšov (ul. Šumperská) – I. etapa	473	6,4	ANO	DUSP z 5/2022		ANO				IT		I	Atelis	2023	Aktualizuje se PD	
113	77	Úněšov	Úněšov	Cyklostežka Úněšov - Troubelice, k.ú. Úněšov, Nová Dědina	2057	15,4	ANO	DUSP z 10/2022			ANO			IT		I	AGPOL s.r.o.	2023		
114	78	Úněšov	Úněšov	Střelice - propojení cyklostežky	160	1,4	ANO	DSP z 7/2021		ANO				IT		I	Alfaprojekt Olomouc	2023		
115	79	Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostežka Velká Bystřice - Přáslavice - I. etapa	662	4,1	ANO	žadáno zpracování DUSP			ANO			IT		II	Atelis	2023	Pozemky vyřešeny	
116	80	Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostežka Velká Bystřice - Přáslavice - II. etapa vč. mimoúrovňového křížení II/437	438	2,7	ANO	ST z 6/2016						IT		II	Atelis	2025 a dále	Město řeší intenzivně majetkoprávně	
117	81	Velká Bystřice	Olomouc	Cyklostežka Velká Bystřice - průjezd kolem Kapitulního parku	813	6,1	ANO	DUSP z 10/2016						IT		II	Ing. Klásek	2024	Zpracovaný projekt pro SP, ale při projednávání jsme narazili na problém parku (2 stromy- torza jsou v nejvyšším stupni ochranný)	
119	82	Věrovany	Olomouc	Cyklostežka kolem Mlýnského náhonu k rybníku - Věrovany	1200	9,0	ANO	ST z 7/2018						IT		III	Ing. Šimek	2025 a dále	čeká se na změnu ÚP z důvodu odnětí ze ZPF	
120	83	Veselíčko	Lipník nad Bečvou	DHN: Dálnice nás nerozdělí – spojí nás nová cyklostežka (V-O)	1426	8,0	ANO	DUR z 1/2020						IT		IV	Safety Pro	2023		
121	84	Vrbátky	Prostějov	Cyklostežka směr Blatec podél trati	780	7,0	ANO	zahájení prací na DUSP						IT		II	Atelis	2025 a dále	Pozastaveno z důvodu koordinace z modernizací trati	
122	85	Vrbátky, Prostějov	Prostějov	Cyklistická stežka Vrbátky podél trati	4256	38,3	ANO	DUSP z 8/2020						IT		II	Atelis	2025 a dále	Pozastaveno z důvodu koordinace z modernizací trati	
128	86	Žerotín	Šternberk	Cyklostežka a chodníky v obci Žerotín	1197	10,8	ANO	DSP z 6/2018	vydáno ÚR	ANO				SFDI, IT		II	Laboro ateliér, s. r. o.		Od 16. září 2021 je požádáno ve Šternberku o vydání stavebního povolení. Nyní je po nás požadováno doplnění vyjádření vlastníků se souhlasem stavby.	

Spolufinancováno v rámci projektu:

Název projektu: Podpora řízení a koordinace integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace IV

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000306

Operační program: Operační program Technická pomoc 2014-2020